

## 석면·해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) : 송운초등학교			사업자등록번호 :			
	주소 : 경기도 시흥시 옥구천동로 433-25			전화 : 031-500-0602			
석면 해체·제거 사업장	건물명 : 시흥 송운초등학교			위치 : 경기도 시흥시 옥구천동로 433-25			
	연면적(m <sup>2</sup> ) : 10,372.08 m <sup>2</sup>			작업기간 : 2022.07.19 ~ 2022.08.15			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·(부피m <sup>3</sup> )] 천장(텍스) [ 총 309.56 m <sup>2</sup> ] (필요 시 별지 첨부)						
측정기관	상호(대표) : (주)문화환경건설연구소 대표 김민교			사업자등록번호 : 128-81-11352			
	주 소 : 경기도 고양시 덕양구 원당로 33번길 57						
	측 정 자 : 김민교외			분 석 자 : 김기백외			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	"별지 첨부"						
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	"별지 첨부"						
	측정 시작 시간 :			측정 종료 시간 :			
「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 38조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.							
				2022 년 07 월 일			
제출인 :				송운초등학교		(서명/인)	
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장				귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체제거작업 신고서 사본						수수료없음

## (첨부) 측정결과 별지

### 1. 측정자(분석자 포함)

성 명	작업종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김기백외	환경공학과 졸업	KAP-75	분석자
김민교외	산업위생관리산업기사	11201013346P	측정자

### 2. 측정결과 ( 일자: 2022-07-29 )

(기준치: 0.01개/cc)

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/분)	측정일시 (시작시간/종료시간)		측정결과 (개/cc)	검출석면의 종류
#0	공시료						
#1	위생설비입구	YSP-1045S / 1ea	10.341	7:28	8:08	0.0028	기준치이하
#2	부지경계선	YSP-1045S / 1ea	10.187	7:29	11:29	0.0010	기준치이하
#3	부지경계선	YSP-1045S / 1ea	10.101	7:30	11:30	0.0004	기준치이하
#4	부지경계선	YSP-1045S / 1ea	10.206	7:31	11:31	0.0004	기준치이하
#5	부지경계선	YSP-1045S / 1ea	10.267	7:33	11:33	0.0006	기준치이하
#6	작업장주변(실내)	YSP-1045S / 1ea	10.395	7:35	9:35	0.0014	기준치이하
#7	폐기물반출구	YSP-1045S / 1ea	10.418	7:37	8:17	0.0043	기준치이하
#8	음압기(1)	YSP-1045S / 1ea	10.455	7:38	8:18	0.0035	기준치이하
#9	음압기(2)	YSP-1045S / 1ea	10.359	7:39	8:19	0.0041	기준치이하
#10	음압기(3)	YSP-1045S / 1ea	10.515	7:40	8:20	0.0033	기준치이하
#11	음압기(4)	YSP-1045S / 1ea	10.442	7:43	8:23	0.0039	기준치이하